



CONSENSO

Consultoria de Engenharia Serviços e Obras Ltda.

Obra
CENTRO LOGISTICO DE DISTRIBUIÇÃO - CLAUD -REV05

Bancos
SINAPI - 04/2024 - Goiás
SBC - 05/2024 - Goiás
SICRO3 - 01/2024 - Goiás
SICRO2 - 11/2016 - Goiás
GOINFRA CIVIL - 02/2024 - Goiás
GOINFRA RODOVIARIA - 02/2024 - Goiás

B.D.I. - 22,00%
B.D.I. Diferenciado - 14,22%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,37%
Mensalista: 74,19%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	39,80%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%
		147.541,63	58.721,57	12.688,58	12.688,58	12.688,58	12.688,58	12.688,58	12.688,58	12.688,58
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - CORTE E ATERRO	100,00%	100,00%							
		418.028,90	418.028,90							
3	INFRAESTRUTURA, SUPERESTRUTURA E ESTRUTURA METÁLICA	100,00%		35,23%	35,23%	29,54%				
		4.578.799,56		1.613.111,08	1.613.111,08	1.352.577,39				
4	PAREDES, PAINEIS, ESQUADRIAS DE MADEIRA, ESQUADRIAS METÁLICAS E ESQUADRIAS DE VIDRO	100,00%		20,00%	25,00%	25,00%	15,00%			15,00%
		1.267.931,92		253.586,38	316.982,98	316.982,98	190.189,79			190.189,79
5	REVESTIMENTO, FORRO E PINTURA	100,00%				30,00%	20,00%		10,00%	40,00%
		601.977,48				180.593,24	120.395,50		60.197,75	240.790,99
6	COBERTURA	100,00%					50,00%	50,00%		
		1.495.632,28					747.816,14	747.816,14		
7	PISO, RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIS	100,00%				50,00%	50,00%			
		1.724.353,01				862.176,51	862.176,51			
8	SERRALHERIA	100,00%								100,00%
		86.106,96								86.106,96
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ESPECIAIS	100,00%								100,00%
		1.224.760,51								1.224.760,51
10	SISTEMA GLP	100,00%			90,00%					10,00%
		1.469,21			1.322,29					146,92
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS	100,00%		35,00%	25,00%	25,00%				15,00%
		598.992,13		209.647,25	149.748,03	149.748,03				89.848,82
12	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	100,00%							50,00%	50,00%
		1.316.663,64							658.331,82	658.331,82
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO E SEGURANÇA	100,00%					10,00%	10,00%	40,00%	40,00%
		3.042.766,61					304.276,66	304.276,66	1.217.106,64	1.217.106,64
14	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	100,00%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		193.368,49				48.342,12	48.342,12	48.342,12	48.342,12	
15	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
		674.650,53	84.331,32	84.331,32	84.331,32	84.331,32	84.331,32	84.331,32	84.331,32	84.331,32
Porcentagem			3,23%	12,51%	12,54%	17,31%	13,64%	6,89%	11,98%	21,9%
Custo			561.081,78	2.173.364,61	2.178.184,28	3.007.440,17	2.370.216,61	1.197.454,82	2.080.998,23	3.804.302,35
Porcentagem Acumulado			3,23%	15,74%	28,28%	45,59%	59,23%	66,12%	78,1%	100,0%
Custo Acumulado			561.081,78	2.734.446,39	4.912.630,67	7.920.070,84	10.290.287,45	11.487.742,27	13.568.740,50	17.373.042,86

Brenda San Del Araujo Nascimento
CREA: 1018263985D-GO